

別紙3

令和2年度不適正指摘項目の詳細

7条検査3,085基（不適正基数187基）		11条検査84,299基（不適正基数2,156基） 単独31,396基 （不適正基数1,122基） 合併52,903基 （不適正基数1,034基）			
問題のあった検査項目		件数			
		7条検査	11条検査		
			単独	合併	合計
	漏水	0	109	34	143
	嵩上げ	2	1	0	1
	槽上部、周辺、構造	0	18	5	23
	ポンプ設備の固定	0	1	0	1
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	12	29	41
	ばっき装置の固定	1	13	9	22
	消毒設備の固定	10	56	11	67
	越流せきの固定	0	10	3	13
	隔壁、仕切板、移流管（口）の固定	0	19	1	20
	その他の内部設備の固定	0	1	0	1
	流入、放流管渠の設置	3	0	0	0
	送風機の設置	1	14	14	28
	増改築等	14	0	0	0
設備の稼働状況	ポンプ	0	0	10	10
	送風機	6	295	440	735
	ばっ気装置	1	2	5	7
	循環装置	1	0	1	1
	逆洗装置、洗浄装置	0	0	6	6
	制御装置	0	0	2	2
	調整装置	0	0	4	4
水の流れ方の状況	流入管渠（路）	3	0	0	0
	放流管渠（路）	2	41	9	50
	越流せきにおける越流	0	35	17	52
	原水（放流）ポンプ槽の水位	0	2	9	11
	流量調整槽の水位、水流	1	0	0	0
	嫌気ろ床槽の水位	1	0	18	18
	ばっ気槽の水位、水流	0	1	1	2
	接触ばっ気槽の水位、水流	0	5	1	6
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	2	0	0	0
	平面酸化床、散水ろ床の水位	0	3	12	15
	その他の単位装置の水位、水流	1	3	8	11
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	0	20	26	46
	ばっ気槽、接触ばっ気槽の汚泥、スカム	0	1	0	1
	沈殿槽の汚泥、スカム	0	2	0	2
	消毒槽の汚泥、スカム	0	12	1	13
	汚泥の流出	0	1	1	2
使用の状況	油脂類の流入	0	0	2	2
	異物の流入	0	7	3	10
	流入汚水量、洗浄用水等の使用	3	3	6	9
消毒の実施の状況	消毒剤の有無	49	741	598	1,339
	処理水と消毒剤の接触	105	21	9	30
	残留塩素未検出	17	271	286	557
水質検査項目	BOD基準値オーバー	47	194	418	612
保守点検、清掃	保守点検契約なし	97	408	167	575
	保守点検契約不明	2	167	117	284
	保守点検作業不十分	0	92	21	113
	清掃時期	1	69	67	136
合計		370	2,650	2,371	5,021

※問題のあった検査項目の件数は重複しているので不適正基数と一致しない