

# 別紙3

## 令和4年度不適正指摘項目の詳細

7条検査3,093基（不適正基数132基）		11条検査88,652基（不適正基数1,862基）			
		単独31,339基 （不適正基数847基）		合併57,313基 （不適正基数1,015基）	
問題のあった検査項目		件数			
		7条検査	11条検査		
			単独	合併	合計
設置状況	漏水	1	113	51	164
	上部スラブ	1	1	1	2
	嵩上げ	9	0	0	0
	槽上部、周辺、構造	0	8	2	10
	雨水の流入	0	0	0	0
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	13	38	51
	ぼつき装置の固定	1	14	8	22
	汚泥返送（移送）装置の固定	0	0	1	1
	消毒設備の固定	1	43	10	53
	越流せきの固定	0	4	2	6
	隔壁、仕切板、移流管（口）の固定	0	10	4	14
	その他の内部設備の固定	0	1	1	2
	流入、放流管渠の設置	4	0	3	3
	送風機の設置	1	15	8	23
	増改築等	3	0	0	0
設備の稼働状況	ポンプ	0	0	9	9
	送風機	1	209	435	644
	駆動装置	0	0	0	0
	ぼつき装置	0	0	6	6
	循環装置	0	0	0	0
	逆洗装置、洗浄装置	0	0	5	5
	制御装置	0	0	4	4
	調整装置	0	0	5	5
水の流れ方の状況	流入管渠（路）	0	1	0	1
	放流管渠（路）	1	24	4	28
	各単位装置間の水流	0	0	1	1
	越流せきにおける越流	0	43	25	68
	原水（放流）ポンプ槽の水位	0	3	14	17
	嫌気ろ床槽の水位	1	0	19	19
	ぼつき槽の水位、水流	0	3	0	3
	接触ぼつき槽の水位、水流	0	3	1	4
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	0	0	9	9
	平面酸化床、散水ろ床の水位	0	1	0	1
	沈殿槽の水位、水流	0	3	1	4
	その他の単位装置の水位、水流	0	4	8	12
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	0	9	15	24
	ぼつき槽、接触ぼつき槽の汚泥、スカム	0	0	0	0
消毒槽の汚泥、スカム	0	2	0	2	
使用の状況	油脂類の流入	0	0	1	1
	異物の流入	0	11	9	20
	流入汚水量、洗浄用水等の使用	2	2	1	3
消毒の実施の状況	消毒剤の有無	32	514	533	1,047
	処理水と消毒剤の接触	85	4	12	16
	残留塩素未検出	1	229	245	474
水質検査項目	BOD基準値オーバー	24	191	515	706
保守点検、清掃	保守点検契約なし	53	212	119	331
	保守点検契約不明	0	180	131	311
	保守点検作業不十分	2	101	16	117
	清掃時期	0	48	54	102
合計		224	2,022	2,327	4,349

※問題のあった検査項目の件数は重複しているため不適正基数と一致しない