

別紙3

令和7年度不適正指摘項目の詳細

7 条検査2, 435基（不適正基数115基）		1 1 条検査97, 137基（不適正基数2, 477基） 単独32, 182基 合併64, 955基 （不適正基数1, 053基）（不適正基数1, 424基）			
問題のあった検査項目		件 数			
		7 条 検査	1 1 条検査		
	単独		合併	合計	
設置状況	破損、変形	0	1	1	2
	漏水	0	138	69	207
	隘流	0	0	1	1
	嵩上げ	2	0	0	0
	槽上部、周辺、構造	0	8	9	17
	土砂の流入	0	1	0	1
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	9	61	70
	ばっき装置の固定	0	14	6	20
	逆洗装置、洗浄装置の固定	0	0	1	1
	消毒設備の固定	0	61	18	79
	越流せきの固定	0	2	1	3
	隔壁、仕切板、移流管（口）の固定	0	5	4	9
	流入、放流管渠の設置	2	0	5	5
	送風機の設置	5	13	23	36
増改築等	6	0	0	0	
設備の稼働状況	ポンプ	0	2	16	18
	送風機	0	285	556	841
	駆動装置	0	0	1	1
	ばっ気装置	0	2	2	4
	循環装置	0	0	1	1
	逆洗装置、洗浄装置	0	0	7	7
	制御装置	0	0	4	4
	調整装置	0	0	1	1
水の流れ方の状況	流入管渠（路）	0	0	1	1
	放流管渠（路）	0	28	12	40
	各単位装置間の水流	0	1	1	2
	越流せきにおける越流	0	51	51	102
	原水（放流）ポンプ槽の水位	1	7	28	35
	嫌気ろ床槽の水位	0	0	25	25
	ばっ気槽の水位、水流	0	3	0	3
	接触ばっ気槽の水位、水流	0	1	0	1
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	0	0	16	16
	平面酸化床、散水ろ床の水位	0	2	0	2
	沈殿槽の水位、水流	0	2	1	3
	その他の単位装置の水位、水流	0	7	9	16
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	0	24	19	43
	消毒槽の汚泥、スカム	0	1	0	1
異物の流入	0	10	14	24	
使用の状況	消毒剤の有無	31	643	788	1, 431
消毒の実施の状況	処理水と消毒剤の接触	76	6	7	13
	残留塩素未検出	0	283	328	611
水質検査項目	BOD基準値オーバー	31	231	665	896
保守点検、清掃	保守点検契約なし	37	283	198	481
	保守点検契約不明	40	192	183	375
	保守点検作業不十分	1	121	24	145
	清掃時期	0	59	98	157
合 計		232	2, 496	3, 255	5, 751

※問題のあった検査項目の件数は重複しているので不適正基数と一致しない